

УТВЕРЖДАЮ

Вице-мэр

города Южно-Сахалинска

И.З.Ахтариев

2023г.

ПРОТОКОЛ

поручений совещания по капитальному ремонту объектов образования  
МАДОУ №35 «Сказка».

П-06123/А

01.08.2023

9-30

Присутствовали:

Ахтариев Ильдар Зуфарович	вице-мэр
Мозолевский Валерий Павлович	Генеральный директор Ассоциации «Сахалинское Саморегулируемое объединение строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой»)
Тимошенко Екатерина Александровна	Заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «Сахалинстрой»
И Денис Алексеевич	начальник МКУ «Управление капитального строительства»
Луковой Сергей Васильевич	заместитель директора департамента образования
Малюк Владислав Викторович	Генеральный директор ООО «Трансстрой-тест»

Решили:

**1. ДО, Ассоциация «Сахалинстрой», МКУ «УКС»,**

1.1. Выработать и предложить механизм взаимодействия всех заинтересованных лиц по вновь начинаемым объектам капитального ремонта и благоустройства объектов образования.

**Срок: 10.08.2023**

**2. ДО, МКУ «УКС».**

2.1. Совместно с правовым департаментом провести анализ и направить в адрес Ассоциации «Сахалинстрой» разъяснения (ответ), в части причин и правомочности применения понижающего коэффициента к сметной стоимости до объявления закупки (во время проведения закупки) по капитальному ремонту муниципальных объектов.

**Срок: 10.08.2023**

**3. ДО, ООО «Трансстрой-тест».**

3.1. Проработать вопрос и внести предложения по исключению из договора подряда объемов работ по ремонту кровли, предусмотрев локальный ремонт кровли в необходимом объеме, в рамках авторского надзора и уточнения объемов работ и сметной стоимости.

**Срок: 10.08.2023**

**4. ДО, МКУ «УКС», ООО «Трансстрой-тест».**

4.1. Проанализировать и внести предложения в ППР и график производства работ по благоустройству земельного участка детсада, с учетом организации транспортных потоков на территорию, для обеспечения исполнения обоих контрактов (капитальный ремонт здания и благоустройство территории).

**Срок: 10.08.2023**

**5. ДО, ООО «Трансстрой-тест».**

5.1. Проанализировать проектную документацию и внести предложения в части уменьшения вырубки зеленых насаждений.

**Срок: 10.08.2023**

**6. О, ООО «Трансстрой-тест».**

6.1. Проработать и внести предложения по организации въезда на территорию д/с, для завоза и вывоза строительных материалов и оборудования.

**Срок: 10.08.2023**

**7. ДО, МКУ «УКС»**

7.1. Обеспечить получение ордеров на выполнение земляных работ по территории дворовых территорий и улицы Комсомольской для выполнения работ по прокладке ливневой канализации, электрокабелей и теплосети для детского сада «Сказка». Проинформировать о сроках.

**Срок: 10.08.2023**

**7. Бурштейн Д.В.**

7.1. Организовать повторное совещание.

**Срок: 10.08.2023**

Протокол вела

Д.В.Бурштейн